

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	대명10동 주민센터 신축	담당자	행정지원과 공남수(☎664-2225)																																																						
<input type="checkbox"/> <b>사업목적 및 필요성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준공 후 30년이 경과되어 노후된 주민센터를 다기능 복합건물로 신축함으로써 다양한 주민욕구에 부응</li> <li>○ 협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을 통한 주민의식 수준에 걸맞는 행정·복지 서비스 제공</li> </ul>																																																									
<input type="checkbox"/> <b>사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2017. 5 ~ 2018. 3</li> <li>○ 위 치 : 남구 대명북개로 4길 166</li> <li>○ 규 모 : 대지면적 461㎡, 연면적 800.62㎡(지상 4층)</li> </ul>																																																									
<input type="checkbox"/> <b>소요재원 및 사업비 집행현황</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총사업비 : 2,012백만원 (국비 500백만원, 시비 400백만원, 구비 1,112백만원) (단위 : 백만원)</li> </ul>																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>2019년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,737</td> <td></td> <td>494</td> <td>1,243</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>400</td> <td></td> <td>400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>837</td> <td></td> <td>94</td> <td>743</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2017년	2018년	2019년 이후	계	1,737		494	1,243		국 비	500			500		시 도 비	400		400			시군구비	837		94	743		지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후																																																				
계	1,737		494	1,243																																																					
국 비	500			500																																																					
시 도 비	400		400																																																						
시군구비	837		94	743																																																					
지 방 채																																																									
민간자본																																																									
기 타																																																									
<input type="checkbox"/> <b>추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 5월 : 석면철거 완료,</li> <li>○ 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 완료</li> <li>○ 2017. 9월 : 공사 착공</li> <li>○ 2018. 3월 : 공사 준공, 이전 개소 및 대명10동 행정복지센터 운영</li> </ul>																																																									
<input type="checkbox"/> <b>향후계획 : 추진 완료</b>																																																									
<input type="checkbox"/> <b>사업변경 내역 : 해당없음</b>																																																									

사업명	대명11동 주민센터 신축	담당자	행정지원과 공남수(☎664-2225)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 준공 후 30년이 경과되어 노후된 주민센터를 다기능 복합건물로 신축함으로써 다양한 주민욕구에 부응
- 협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을 통한 주민의식 수준에 걸맞는 행정·복지 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. 5 ~ 2018. 3
- 위 치 : 남구 관문시장4길 53(대명동 1180번지)
- 규 모 : 대지면적 720.8㎡, 연면적 992.283㎡(지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,588백만원 (시비 400백만원, 구비 2,188백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,462		811	1,651	
국 비					
시 도 비	400		400		
시군구비	2,062		411	1,651	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 5월 : 석면철거 완료,
- 2017. 8월 : 기본 및 실시설계 완료
- 2017. 9월 : 공사 착공
- 2018. 3월 : 공사 준공, 이전 개소 및 대명11동 행정복지센터 운영

향후계획 : 추진 완료

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	봉덕1동 행정복지센터 신축	담당자	행정지원과 공남수(☎664-2225)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 남구청사 내 의회건물에 입주한 주민센터를 신규 부지매입을 통해 다기능 복합건물로 신축함으로써 다양한 주민욕구에 부응하고
- 협소한 사무공간, 주민자치센터 프로그램실 및 주민 커뮤니티 공간 확충을 통한 주민의식 수준에 걸맞은 행정·복지 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. 1 ~ 2019. 6
- 위 치 : 남구 봉덕로 51-4 외 2필지 (봉덕동 694-4번지 외)
- 규 모 : 대지면적 664㎡, 연면적 978.535㎡(지상 4층)  
- 총사업비 : **4,672백만원** 정도  
(재산매입 : 2,000백만원, 신축공사 : 2,672백만원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,672백만원 (국비 300백만원, 시비 1,200백만원, 구비 3,172백만원)  
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,424	0	188	1,879	2,357
국 비	300				300
시 도 비	1,200				1,200
시군구비	2,924	0	188	1,879	857
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 11월 : 부지매입 계약금 지출
- 2018. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2018. 5월 : 부지매입 잔금 지출 및 소유권 이전 완료
- 2017. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2018. 10월 : 공사착공
- 2019. 6월 : 공사 준공, 이전개소 및 봉덕1동 행정복지센터 운영

향후계획 : 추진완료

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	제25회 대덕제 대구앞산빨래터 축제	담당자	문화관광과 이경진(2664-3262)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 역사·문화적 소재와 관련된 차별화·특성화된 축제 프로그램을 통하여 남구민 및 대구시민이 함께 참여하는 화합과 소통의 장을 마련하고 지역 대표축제로 자리매김하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. 28. ~ 4. 29.
- 위 치 : 앞산빨래터공원, 앞산 맞들레길 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	485		215	270	
국 비					
시 도 비	25		15	10	
시군구비	460		200	260	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 문화행사추진위원회 회의, 민간행사 사업보조금 교부
- 행사대행 용역 입찰, 계약, 행사준비, 진행
- 홍보, 행사준비, 행사개최, 결과 정산 및 평가

향후계획

- 행사 시 개선사항 보완하여 진행

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	2000배 행복마을 만들기 사업	담당자	도시재생과 최민현(☎664-2806)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 이천동 일대 주거지역이 재개발 예정구역으로 지정되었으나 사업의 불확실성 등으로 인하여 해제되어 주거환경 개선 및 미군부대 주변의 경관 개선 시급
- 주거지 재생 사업 추진으로 물리적·사회적·경제적 재생하여 미래지향적인 도시환경의 모델 제시

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 건들바위네거리 ~ 대봉교일원
- 규 모 : L=3.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,523백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,523	7,758	3,649	2,116	0
국 비	6,446	3,879	1,824.5	1,058	0
시 도 비	3,223	1,939.5	912.25	529	0
구 비	3,854	1,939.5	912.25	529	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 4월 : 이천 어울림 도서관 준공
- 2018. 5월 : 이천동 테마거리 1단계 조성 완료
- 2018. 8월 : 2000배 행복마을 제3공영주차장 조성
- 2018. 9월 : 이천동 테마거리 2단계 실시설계 용역 완료

향후계획

- 이천동 테마거리 2단계 조성 완료 : 2019. 9월
- 2000배 행복마을 축제 등 프로그램 사업 추진

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	대명행복 문화마을조성사업	담당자	도시재생과 조정훈(☎664-2802)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 지리적으로 대구의 중심에 위치하면서도 인구 유출이 심화되고, 열악한 주거 환경이 지속됨에 따라 도시재생선도지역의 지정을 통한 개발로 타 자치구와의 격차 해소 및 지역균형발전 필요성 제기
- 남구의 대표적인 낙후지역인 대명2, 3, 5동 일대(봉덕3동 일부포함)를 도시재생 선도지역 사업으로 경제적, 환경적, 사회문화적 도시재생 추진

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 대명2, 3, 5동
- 규 모 : A=2.0km<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,608백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,608	10,404	630	574	0
국 비	6,054	5,850	204	0	0
시 도 비	2,027	1,527	213	287	0
구 비	2,327	1,827	213	287	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	1,200	1,200	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2018. 3월 : 대명공연거리 1단계 조성 완료
- 2018. 4월 : 영유아 체험시설 리모델링 준공
- 2018. 12월 : 대명공연거리 2단계 실시설계 용역 완료
- 2019. 6월 : 대명공연거리 2단계 조성 완료

향후계획

- 2019. 9월 : 대명공연거리 계명대학교 담벽 벽화조성

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	마음을 연결하는 앞산행복마을 조성	담당자	도시재생과 최민현(☎664-2808)
-----	--------------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 인근 앞산맛들레길, 카페거리, 안지랑 곱창골목 등 관광자원을 활용하여 방문객 유입증가 및 새로운 관광루트 개발
- 주택 노후화 및 인구감소, 고령화 등으로 침체된 마을을 재생하여 주민 커뮤니티 공간 조성 및 특색있는 테마거리 조성으로 지역공동체 활성화

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2016년 ~ 2020년
- 위 치 : 대명역~대명네거리~벽천분수~앞산빨래터공원
- 규 모 : A=481,651m<sup>2</sup>

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 8,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,630	3,240	2,329	2,555	506
국 비	3,465	1,049	791	1,288	337
시 도 비	1,732.5	71.5	713	779	169
구 비	1,732.5	419.5	825	488	0
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	700	700	0	0	0
특별교부금	1,000	1,000	0	0	0

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)**

- 2018. 4월 : 행복웰컴센터 준공
- 2019. 1월 : 생활안전 CCTV 설치공사 준공
- 2019. 4월 : 앞산 빨래터공원 경관 조형물 설치
- 2019. 6월 : 대명중앙시장 간판개선사업 완료

**□ 향후계획**

- 불법쓰레기 CCTV 설치공사 : 2019. 8월
- 행복 커뮤니티 플랫폼 조성 추진 : 2019. 8월~2020. 12월

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 인센티브(724백만원) 반영 및 행복 커뮤니티 플랫폼 신규사업 추가 총사업비 변경(7,906백만원→8,630백만원) 신청 : 2019. 7. 22

사업명	미군부대 주변 안전·행복 마을만들기 (새뜰마을사업)	담당자	도시재생과 최민현(☎664-2806)
-----	---------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 미군부대 소음피해 및 재개발 해제에 따른 열악한 주거환경을 개선하여 주민들의 기본적인 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 대명5동 캠프위커 북편일원(13통 일부, 16통)
- 규 모 : A=20,153m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,057백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,057	0	14	1,364	679
국 비	1,440	0	8	957	475
시 도 비	185	0	5	119	61
시군구비	432	0	1	288	143
지 방 채	0	0	0	0	0
특별교부세	0	0	0	0	0
특별교부금	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 10월 : 새뜰마을사업 마스터플랜 심의(조건부 승인)
- 2019. 1월 : 새뜰마을사업 마스터플랜 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4월 : 새뜰마을사업 범죄예방 CCTV 및 LED 보안등 설치
- 2019. 5월~7월 : 새뜰마을사업 추진에 대한 주민의견 수렴

향후계획

- 2019. 8월 : 새뜰마을사업 추진 국토교통부 협의

사업변경 내역

- 해당사항 없음



사업명	앞산 카페거리 공영주차장 조성	담당자	교통과 장은석(☎664-3013)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 명소로 자리 잡은 앞산 카페거리의 늘어나는 주차 수요와 밀집된 주택가 주민들의 주차 불편 해소를 위해 공영주차장을 조성하여 열악한 주차여건을 개선하고 주민들의 정주여건을 향상코자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 2월 ~ 9월
- 위 치 : 대명9동 501-3번지 일원
- 규 모 : 주차장 조성 A=989.8m<sup>2</sup>, 주차면 32면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,458백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,379		3,379		
특별교부금	1,000		1,000		
시 도 비	550		550		
시군구비	1,829		1,829		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 2월 : 앞산 카페거리 공영주차장 조성 계획 수립
- 2019. 4월 : 부지 매매계약 및 실시설계용역 완료
- 2019. 5월 : 공영주차장 조성공사 착공
- 2019. 9월 : 공영주차장 조성공사 준공

사업변경 내역(해당없음)