

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	시간·풍경이 흐르는 배나무샘골	담당자	도시재생과 이연희(8664-2802)
-----	------------------	-----	----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 노후된 주거환경으로 인한 인구 유출과 도시활력 저하로 주민들의 삶의 질 향상을 위한 도시재생 필요
- 대봉배수지 및 배나무샘골 등 역사문화적 자원을 활용하여 마을의 새로운 이미지를 구축하는 등 도시활력 동력 마련

#### □ 사업개요

- 기 간: 2019.~2021.
- 위 치: 대구광역시 남구 이천동 403번지 일원
- 면 적: 49,894m<sup>2</sup>

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 9,000백만원(국비4,500 시도비2,250 시군구비2,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	0	1,433	4,050	3,517
국 비	4,500	0	1,315	1,700	1,485
시 도 비	2,250	0	0	1,100	1,150
시군구비	2,250	0	118	1,250	882
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도: 18%)

- 2018. 9. 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2019. 7. 실행계획 국토교통부 도시재생특별위원회 통과
- 2019. 12. 배나무샘골 마을문화센터 부지매입 완료
- 2020. 1~4. 배나무샘골 마을문화센터 설계용역 공모
- 2020. 4. 집수리 가이드라인 수립용역 착수
- 2020. 5. 배나무샘골 마을문화센터 설계용역 착수

#### □ 향후계획

- 2020. 11.~2021. 7. 배나무샘골 마을문화센터 조성
- 2020. 9.~12. 노후주택 집수리 지원사업 설계용역 및 공사
- 2020. 9. 시간·풍경 골목길 조성 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 10. 안심보행길 조성 설계용역 착수

사업명	앞산골안골 도시형캠핑장 조성	담당자	공원녹지과 정주형(2664-2864)
-----	-----------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 앞산 생태자원과 역사, 문화 자산을 활용하여 관광산업 활성화와 열악한 정주환경을 개선하고, 도심에서 가족유대를 다질 수 있는 캠핑장 조성

**□ 사업개요**

- 기 간: 2019.~2021.
- 위 치: 대명동 산278-2번지 일원(골안골)
- 규 모: 휴게공간조성 A=5,721m<sup>2</sup>
  - 캠핑장(A=2,447m<sup>2</sup>, 18면), 주차장(25대), 관리동(A=180m<sup>2</sup>)
  - 화장실(A=33.0m<sup>2</sup>), 야외무대, 천문돔, 체육시설 정비

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 4,800백만원(특교세800 특교금2,000 구비2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,800		650		4,150
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,800		650		4,150

**□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)**

- 2019. 2. 앞산공원조성계획(변경) 용역 완료
- 2019. 5. 실시설계용역 착수
- 2019. 10. 실시설계용역 자문회의 개최
- 2019. 12. 편입용지 보상(4필지 중 2필지 완료)

**□ 향후계획**

- 2020. 7.~8. 실시설계 완료 및 편입용지(2필지) 보상
- 2020. 9.~2021. 12. 공사시행

사업명	고산골 공룡공원 확장조성	담당자	공원녹지과 정주형(053-664-2864)
-----	---------------	-----	-------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 앞산 고산골 공룡화석지(발자국, 건열, 연흔) 보존 및 체계적 관리 및 첨단 IT 체험학습관 건립으로 성장기 유소년 교육 메카로 자리매김

**□ 사업개요**

- 기 간: 2019.~2022.
- 위 치: 봉덕동 1230번지 일원(고산골 공룡공원)
- 규 모: 공룡조성A=6,963㎡(기존3,488㎡ 증3,475㎡)
  - 체험학습관(지상2층, 연면적1,200㎡): 전시(상설,기획), 가상체험, 다목적 교육장 등
  - 야외시설: 야외체험시설, 휴게공간, 다목적광장, 횡단교량 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 4,000백만원(시비2,000 구비2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000		41	60	3,899
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000		41	60	3,899

**□ 추진상황(추진단계 및 진도: 8%)**

- 2019. 5. 실시설계용역 착수
- 2019. 8. 설계자문회의 및 중간보고
- 2019. 9. 설계용역 중지('19. 9. 24.)
  - ⇒ 시 장기미집행공원 조성에 따른 사유지 매입 완료 후 사업추진
- 2020. 3. BF예비인증(우수등급)

**□ 향후계획**

- 2020. 7.~2021. 6. 편입용지보상(대구시)
- 2021.~2023. 공사시행

사업명	강당골 스포츠클라이밍장 조성	담당자	공원녹지과 유재광(3664-2842)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 앞산관광명소화사업과 연계하여 레저스포츠를 즐길 수 있는 스포츠 클라이밍 시설을 조성하여 앞산을 사랑하는 지역주민에게 다양한 여가활동을 제공하고 레저스포츠 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간: 2018. 10.~2020. 12.
- 위 치: 남구 봉덕동 산132-7번지 일원
- 규 모: 리드·스피드·볼더링·체험놀이벽 및 관리실, 탈의실, 화장실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 3,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	691.5	-	691.5	-	-
국 비	7.5	-	7.5	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	684	-	684	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 45%)

- 2019. 6. 실시설계용역 및 토지보상 완료
- 2019. 12. 도시계획관리시설 결정 및 지형도면 고시
- 2020. 6. 실시계획인가 고시

향후계획

- 2020. 8. 공사착공
- 2020. 12. 공사준공

사업명	앞산레포츠산업을 통한 지역활성화	담당자	공원녹지과 추원지(0664-2863)
-----	-------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 생태환경 복원과 레포츠산업을 결합한 체험형 여가 공간 조성하여 생태·역사·문화 탐방을 한번에 체험하는 모노레일 관광벨트 구축

**□ 사업개요**

- 기 간: 2020.~2022.
- 위 치: 앞산공원 일원(고산골~안지랑골~앞산맛돌레길)
- 규 모
  - 모험레포츠시설: 짚라인,짚코스터(L=1km), 스마트모빌체험장(L=1km)
  - 생태체험시설: 모노레일 L=4.6km, 생태숲 조성 A=69ha, 트리클라이밍장 등
  - 디지털 문화거리: 예술쉼터(전시장, 조형놀이터), 디지털 사이니지(L=580m)

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 167억원(전액 구비) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	16,700			100	16,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	16,700			100	16,600

**□ 추진상황(추진단계 및 진도: 3%)**

- 2019. 4. 국가균형위 시범사업 공모(미선정)
- 2019. 5. 기본계획수립용역 착수
- 2019. 6. 자문회의 및 중간보고

**□ 향후계획**

- 2020. 9. 기본계획용역 완료  
⇒ 기본계획 완료 전 사업방향 결정 및 재원협의 마무리 필요
- 2020. 5.~12. 환경, 재해영향평가 용역
- 2020. 10.~2021. 7. 실시설계용역
- 2021. 8.~2022. 12. 공사시행

사업명	공동체활성화 복지거점센터 건립	담당자	복지지원과 김대호(2664-2522)
-----	------------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 대구광역시 달성교육지원청 재산 매입을 통하여 노인인구 증가에 따른 공동체 활성화 복지거점센터 구축으로 어르신들의 노후생활을 증진코자 함

**□ 사업개요**

- 기 간: 2018.~2022.
- 위 치: 대구 남구 대명북개로1길 38외 2필지(달성교육지원청)
- 규 모: 지하1층, 지상3층 / 철근콘크리트조

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비: 10,000백만원(국비4,470 구비5,530)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,000	0	2,000	1,466	6,534
국 비	4,470	0	1,000	733	2,737
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	5,530	0	1,000	733	3,797
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

**□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)**

- 2019. 6. 달성교육지원청 매매계약(41.8억)  
달성교육지원청 1차 매입금 납입(20억)

**□ 향후계획**

- 2020. 6. 달성교육지원청 2차매각대금 납입(10억)
- 2020. 2. 달성교육지원청 잔금 납입(11.8억)
- 2021. 6. 복지거점센터 착공(건축기간 14개월)
- 2022. 8. 복지거점센터 준공

사업명	자가통신망 3단계 구축	담당자	민원정보과 신석환(3664-2475)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 임대 사용 중인 행정정보통신망을 자가통신망으로 전환 구축
- 공공요금 절감, 개인영상정보 보안성 강화

사업개요

- 기 간: 2019.~2021.
- 위 치: 대구광역시 남구 전반
- 규 모: 광케이블 61km, 현장설비 473식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 3,000백만원(구비1,800 특교금900 특교세300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	0	0	1,200	1,800
구비	1,800	0	0	0	1,800
특교금	900	0	0	900	0
특교세	300	0	0	300	0

추진상황(추진단계 및 진도: 0%)

- 1차 사업(사업비 1,200백만원) 발주 완료(19. 11. 29.)

향후계획

- 1차 사업 준공(2020. 7.)
- 2차 사업 시행 추진(2021.)

사업명	제26회 대덕제 대구앞산빨래터 축제	담당자	문화관광과 정연오(2664-3262)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 역사·문화적 소재와 관련된 차별화·특성화된 축제 프로그램을 통하여 남구민 및 대구시민이 함께 참여하는 화합과 소통의 장을 마련하고 지역 대표축제로 자리매김하고자 함

사업개요

- 기 간: 2019. 4. 27.~28.
- 위 치: 앞산빨래터공원, 앞산 맛돌레길 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 270백만원(시비10 구비260)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	540		270	270	
국 비					
시 도 비	20		10	10	
시군구비	520		260	260	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 문화행사추진위원회 회의, 민간행사 사업보조금 교부
- 행사대행 용역 입찰, 계약, 행사준비, 진행
- 홍보, 행사준비, 행사개최, 결과 정산 및 평가

향후계획

- 행사 시 개선사항 보완하여 진행



사업명	제13회 신천돛자리음악회	담당자	문화관광과 정연오(2664-3262)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대구 폭염을 소재로 지역의 자연환경인 신천을 배경으로 개최되어 열대야에 지친 대구 시민들의 피서지 역할을 하며 대구의 대표 여름 축제로 자리매김하고자 함

사업개요

- 기 간: 2019. 7. 27.~28.
- 위 치: 신천둔치(중동교 남편)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 130백만원(시비25 구비105)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2020년 이후
계	250		130	120	
국 비					
시 도 비	50		25	25	
시군구비	200		105	95	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

- 문화행사추진위원회 회의, 민간행사 사업보조금 교부
- 행사대행 용역 입찰, 계약, 행사준비, 진행
- 홍보, 행사준비, 행사개최, 결과 정산 및 평가

향후계획

- 행사 시 개선사항 보완하여 진행