

3-1	미군헬기장 반환부지 대구도서관 건립 및 평화공원 조성									
이행단계	임기구분		사업주체			신규여부		사업기간		
정상추진	임기내	임기후	국가	시	구	신규	계속	단기	중기	장기
	○			○			○	○		

남구 캠프워커 헬기장 반환부지에 대구도서관을 건립하여 복합문화공간을 조성하고 어린이 영어 영화관 설치로 다양한 계층의 주민들이 문화생활을 영위할 수 있는 인프라 구축 필요

1 현황 및 목표

□ 현 황

- 대표도서관 건립 기본계획 방침결정 : '14. 8월
- 대구도서관 입지 결정 : '15. 7월
- 대구도서관 건립 기본계획 수립 : '16. 2월
- 행정자치부 중앙 투자심사 승인 : '16. 3월
- 공유재산 관리 취득 의회승인(20억원 이상) : '16. 10월
- 건축설계 현상 공모 작품 선정 : '17. 12월
- 대구도서관 명칭 선정 : '18. 8월
- 대구도서관 건립 기본계획(변경) 수립 : '19. 9월
- 환경조사 및 위해성 평가(환경부) : '19. 11월 ~ '20. 9월
- 행정안전부 중앙 투자심사 재심사 승인 : '20. 11월
- (국방부) 토지정화사업 실시 : '21. 6월 ~ '23. 1월
 - 토지정화용역 도서관부지 선공정 완료('22. 5월)
- 건립공사 착공(공정율 12.43%, '22.11.13.기준) : '22. 3월

□ 목 표

- 오염 정화사업과 병행하여 대구도서관 건립 및 평화공원 조성
- 대구도서관 건립 자문위원회 등을 통하여 우리구 의견을 대구시에 건의하여 복합문화공간을 조성할 수 있도록 추진

- 반환부지 내 어린이 영어 영화관 건립이 어려울 경우 대구도서관 내 기반 시설을 활용하여 어린이 영어 영화 상영 시설 설치가 반영될 수 있도록 대구시에 협조 요청 추진

2 추진계획

□ 사업개요

구분	대구도서관	평화공원
규모	연면적 14,953㎡, B1/4층	28,050㎡
사업비	698억원 (국비 288, 시비 410, 구비)	50억원 (시비)
사업내용	복합문화공간 조성, 어린이 영어영화관 설치	대구시와 협업하여 공원녹지과에서 진행

□ 연차별 추진일정

세부사업별	추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
대구도서관 건립	시설공사	[Progress bars for 2022-2024]																
	개관준비	[Progress bars for 2022-2024]																
	시범운영 및 개관	[Progress bars for 2024-2025]																
평화공원 조성	실시설계	[Progress bars for 2023-2024]																
	공원조성	[Progress bars for 2024-2025]																

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 임기내						임기후 (2026 하반기이후)
			소 계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	74,835	7,417	67,418	12,006	28,006	27,406			
국비	28,843	2,400	26,443	0	13,000	13,443			
시비	45,963	5,006	40,957	12,000	15,000	13,957			
구비	29	11	18	6	6	6			
기타									

3 공약달성 확인지표

세부사업	구분	2022	2023	2024	2025	2026
대구도서관 건립	확인지표	토지정화사업 및 착공	시설공사 개관준비	시범운영 및 개관	계속운영	-
	목표(%)	10	80	100		-
평화공원 조성	확인지표	-	실시설계	공원조성	계속운영	-
	목표(%)	-	30	100		-

4 타기관 협조사항 (중앙정부, 대구시 등)

- 대구시에 어린이 영어영화관 설치 운영 협조 건의

5 기대효과

- 대구도서관 건립으로 복합문화공간을 조성하고 어린이 영어영화관을 설치하여 다양한 계층의 주민들이 문화생활 영위

주관부서	평생교육과	평생교육과장 김혜숙	도서관팀장 이경진 ☎ 664-3577
협조부서	공원녹지과	공원녹지과장 김인수	공원조성팀장 강신우 담당 박종래 ☎664-2864