

5-2	앞산 생태체험 모노레일 설치									
이행단계	임기구분		사업주체			신규여부		사업기간		
정상추진	임기내	임기후	국가	시	구	신규	계속	단기	중기	장기
	○				○		○			○

대구를 대표하는 관광자원인 앞산에 생태관광 모노레일을 도입하여 교통약자에게 생태 환경 공유의 기회를 제공하고 지속가능한 산림자원 보존 및 관광산업 활성화에 기여

1 현황 및 목표

□ 현황

- 기본계획수립용역 완료 : 2020. 11월
- 재해영향성 검토 협의 완료 : 2021. 8월
- 소규모 환경영향평가 협의 완료 : 2021. 10월
- 기본 및 실시설계용역 착수 : 2021. 11월

□ 목표

- 앞산의 수려한 자연환경을 활용한 주요 관광거점 연결 및 레포츠산업 활성화
- 생태계 환경보전과 탐방체계 개선 및 산악 체험형 관광시설 벨트화

2 추진계획

□ 사업개요(정책개요)

- 위 치: 대구광역시 남구 앞산(고산골) 일원
- 규 모: 모노레일 L=왕복 2.8km, 스마트모빌리티 L=300m 등
- 사 업 비: 130억원 정도
- 사업기간: 2019년 ~ 2025년

□ 연차별 추진일정

세부사업별	추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
앞산 생태체험 모노레일 설치	기본 및 실시설계																	
	행정절차진행																	
	공사시행																	

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 임기내						임기후 (2026 하반기이후)
			소 계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	14,300	500	13,800	8,000	5,800				
국비									
시비									
구비	4,000	500	3,500	3,500					
기타	10,300		10,300	4,500	5,800				

3 공약달성 확인지표

세부사업	구분	2022	2023	2024	2025	2026
앞산 생태체험 모노레일 설치	확인지표	기본설계	실시설계 및 공사착공	공사 시행	공사 준공	운영
	목표(%)	10	30	80	100	

4 타기관 협조사항 [중앙정부, 대구시 등]

□ 행정절차진행

- 도시관리계획 입안(대구광역시 도시계획과)
- 공원조성계획 입안(대구광역시 공원조성과)
- 문화재 현상변경(대구광역시 문화예술정책과)
- 궤도사업 허가(대구광역시 택시물류과)

5 기대효과

- 앞산 잠재적 관광수요를 지역 상권과 연결하여 지역 활성화 기여
- 전 계층이 함께하는 모험 공간 제공으로 생태자원 이용 다변화

주관부서	공원녹지과	공원녹지과장	김인수	공원조성팀장	강신우	담당	장세진	☎ 664-2865
------	-------	--------	-----	--------	-----	----	-----	------------