

2025년 1~2분기 구청장 공약사업 변경내역

《요약》

- 변경건수 : 10건
- 해당부서 : 정책추진단 외 6개 부서
- 주요 변경내용
 - 공약사업명
 - 연차별 소요예산 및 추진일정 등



공약사업 변경 내역

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[1-3] 미군부대 3차 순환 도로 완전개통 추진	당 초		(추진계획-사업개요) 동편도로 ○ 2024. 2 ~ 2025. 8월
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-사업개요) 동편도로 ○ 2024. 2 ~ 2025. 10월
		사유	○ 사업추진 일정 변경으로 인한 동편도로 사업준공 예정일 변경
[1-10] 코로나19 등 감염병 으로부터 안전한 남 구 조성	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>22,601백만원</u> ○ 2025년 2,422백만원 (국비 1,161 시비 600 구비 661) ○ 2026년 2,470백만원 (국비 1,184 시비 612 구비 674) ○ 임기후 2,520백만원 (국비 1,208 시비 624 구비 688)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>25,299백만원</u> ○ 2025년 3,370백만원 (국비1,679 시비 840 구비 851) ○ 2026년 3,370백만원 (국비1,679 시비 840 구비 851) ○ 임기후 3,370백만원 (국비1,679 시비 840 구비 851)
		사유	○ 2025년도 코로나 19 백신 확보 방식 변경에 따른 증액 - (기존) 정부 전액 국고부담 백신 선구매 확보-공급 방식 (변경) 지방비 매칭을 통한 정부 조달 구매 방식으로 변경
[2-1] 반려동물 지원센터 조성	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) ○ 공사: 2025. 1분기 ~ <u>2분기</u> ○ 위탁계약 및 개소: 2025. <u>2분기 ~</u>
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) ○ 공사: 2025. 1분기 ~ <u>3분기</u> ○ 위탁계약 및 개소: 2025. <u>3분기 ~</u>
		사유	○ 공사 지연에 따른 개소일 변경
[3-4] 도시농업 체험장 조성	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>383백만원</u> ○ 2023년 32백만원 (시비 19 구비 19) ○ 2025년 25백만원 (시비 10 구비 15)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>440백만원</u> ○ 2023년 65백만원 (시비 32 구비 33) ○ 2025년 55백만원 (시비 10 구비 45)
		사유	○ 25년도 무지개프로젝트 예산 포함으로 인한 증액

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[3-9] 전 세 대 맞 춤 형 학습을 통한 평생 학습 도시 조성 - 3 주 너 천문캠프 운영	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>43.9백만원</u> ○ 2025년 - 12백만원
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>39.2백만원</u> ○ 2025년 - 7.3백만원
		사유	○ 대구미래교육지구 사업예산 내 조율 및 편성
[4-2] 살내수영장 건립 - 대명권, 봉덕·이천권	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) 대명권 수영장 건립 ○ 대명권 수영장 건립 - 부지개발사와 협의: 2022. 3분기 ~ <u>2024. 4분기</u> ○ 봉덕·이천권 수영장 건립 - 부지활용협의 및 공원조성계획용역: 2024. 1분기 ~ <u>2024. 4분기</u> - 공원조성계획변경 등 행정절차 이행: 2025. 1분기 ~ <u>2025. 4분기</u> (공약달성 확인지표) ○ 대명권 수영장 건립 - 2025년 시공사 선정 (60%) - 2026년 실시설계 및 착공 (100%) ○ 봉덕·이천권 수영장 건립 - 2025년 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행 (60%) - 2026년 실시설계 및 착공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) 대명권 수영장 건립 ○ 대명권 수영장 건립 - 부지개발사와 협의: 2022. 3분기 ~ <u>2025. 4분기</u> ○ 봉덕·이천권 수영장 건립 - 부지활용협의 및 공원조성계획용역: 2024. 1분기 ~ <u>2025. 4분기</u> - 공원조성계획변경 등 행정절차 이행: <u>2026. 1분기 ~ 2분기</u> (공약달성 확인지표) ○ 대명권 수영장 건립 - 2025년 부지개발사와 협의 (50%) - 2026년 실시설계 및 착공 (100%) ○ 봉덕·이천권 수영장 건립 - 2025년 부지활용 협의 (50%) - 2026년 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행, 실시 설계 및 착공 (100%)
		사유	○ 대명권: 부동산경기악화로 인한 시공사 선정 지연 ○ 봉덕·이천권: 신청사 부지가 강당골 주차장으로 선정 됨에 따른 부지활용방안에 대한 현안 해소후 진행
[4-5] 아동복지 강화를 통한 건전한 청소년 육성	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>76.8백만원</u> ○ 2025년 - 16백만원
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>75.2백만원</u> ○ 2025년 - 14.4백만원
		사유	○ 사업계획 변경(25년 발대식 미개최)에 따른 예산감액

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[5-2] 앞산 생태체험 모노레일 설치	당 초		(공약달성 확인지표) ○ 2025년 행정절차진행, 기본 및 실시설계완료, 공사 착공 (100%) ○ 2026년 공사 준공 및 계속운영
	변 경 (공약내용)	안	(공약달성 확인지표) ○ 2025년 행정절차진행, 기본 및 실시설계완료 (75%) ○ 2026년 공사 착공 (100%)
		사유	○ 산지전용타당성 조사 등 행정절차 지연으로 인한 연차계획변경
[5-5] 앞산 숲속 책 쉽터 조성 및 운영	당 초		(공약명) 명품도시형 캠핑장 조성 및 운영 (추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>7,769백만원</u> ○ 2023년 - 61백만원 ○ 2025년 - 0백만원 ○ 2026년 - 0백만원 (공약달성 확인지표) ○ 캠핑장 조성 ○ 캠핑장 운영 및 관리
	변 경 (공약내용)	안	(공약명) 앞산 숲속 책 쉽터 조성 및 운영 (추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 <u>8,296백만원</u> ○ 2023년 - 0백만원 ○ 2025년 - 388백만원 ○ 2026년 상반기 - 200백만원 (공약달성 확인지표) ○ 숲속 책 쉽터 조성 ○ 숲속 책 쉽터 운영 및 관리
		사유	○ 사업계획 변경으로 인한 공약명, 추진일정 및 예산 변경
[5-6] 앞산 문화관광 일자리 플랫폼 조성	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) ○ 건축설계 공모 및 실시설계 용역: 2025. 1분기 ~ <u>3분기</u> ○ 공사시행: 2025. 3분기 ~
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) ○ 건축설계 공모 및 실시설계 용역: 2025. 2분기 ~ <u>2026. 1분기</u> ○ 공사시행 : 2026. 2분기 ~
		사유	○ 감사원 감사지적사항(공간구성, 일조권 침해우려 등) 내용 반영으로 인한 후속절차 지연