

2025년 3~4분기 구청장 공약사업 변경내역

《요약》

- 변경건수 : 10건
- 해당부서 : 경제일자리과 외 4개 부서
- 주요 변경내용
 - 연차별 소요예산 및 추진일정
 - 공약달성 확인지표



공약사업 변경 내역

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[2-1] 반려동물 지원센터 구성	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) ○ 위탁계약 및 개소 - 2025. 3분기 ~ 2026. 2분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 공사, 위탁계약 및 개소 (100%) ○ 2026년 - 운영(계속)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) ○ 위탁계약 및 개소 - 2025. 4분기 ~ 2026. 2분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 공사 및 개소 (90%) ○ 2026년 - 위탁계약 및 운영(계속) (100%)
		사유	○ 공사 지연에 따른 개소일 변경 ○ 위탁계약 일정 변경에 따른 공약달성 확인지표 변경
[2-2] 동물보호 문화축제 개최	당 초		(추진계획-사업개요) ○ 사업기간: 2025년 10월중 ~ (추진계획-연차별 추진일정) ○ 축제 개최: 2025. 4분기 ~ 2026. 2분기 (추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 60백만원 ○ 2025년 - 30백만원, 2026년 - 30백만원 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 자체추진 (100%), 2026년 - 자체추진 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-사업개요) ○ 사업기간: 2025년 12월 6일(토) ~ (추진계획-연차별 추진일정) ○ 축제 개최: 2025. 4분기 (추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 30백만원 ○ 2025년 - 30백만원, 2026년 - 0 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 자체추진 (100%) (※ 2026년 지표 삭제)
		사유	○ 2025. 4분기 축제 개최 완료에 따른 사업개요, 추진 일정, 소요예산 및 공약달성 확인지표 변경

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[3-1] 미군헬기장 반환부지 대구도서관 건립 및 평화공원 조성	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) 평화공원 조성 ○ 실시설계: 2024. 1분기 ~ 4분기 ○ 공원조성: 2025. 1분기 ~ 4분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 공원조성 (100%) ○ 2026년 - 계속운영
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) 평화공원 조성 ○ 실시설계: 2024. 1분기 ~ 2025. 2분기 ○ 공원조성: 2025. 3분기 ~ 2026. 2분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 공원조성 착공 (100%) ○ 2026년 - 공원조성
		사유	○ 소규모 환경/재해영향평가 협의절차 이행기간 필요로 인한 설계용역 및 공원조성 일정 변경
[3-2] 교육지원 시스템 강화 -인턴넷수능 방송 지원	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 72백만원 ○ 2025년 - 18백만원
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 67.5백만원 ○ 2025년 - 13.5백만원
		사유	○ 수강권 신청자 감소에 따라 예산변경에 따른 예산감액
[3-3] 국공립 어린이집 확충	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 1,205백만원 ○ 2026년 - 330백만원(국비 165, 시비 82.5, 구비 82.5) (공약달성 확인지표) ○ 2026년 - 3
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 1,095백만원 ○ 2026년 - 220백만원(국비 110, 시비 55, 구비 55) (공약달성 확인지표) ○ 2026년 - 2
		사유	○ 부동산 경기 악화에 따른 분양률 저조로 입주(예정)자 수가 부족하여, 법적 필수 요건인 '과반수 동의' 확보가 어려울 것으로 예상됨에 따라, 2026년 국공립어린이집 설치 목표 조정 (※ 분양률 50% 미만 - 1개소)
[3-4] 도시농업 체험장 조성	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 440백만원 ○ 2026년 - 38백만원(시비 19백만원, 구비 19백만원)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 470백만원 ○ 2026년 - 68백만원(시비 10백만원, 구비 58백만원)
		사유	○ 2026년 신규사업(도시농업 전문가 양성과정 운영, 도시농업 체험 활성화) 편성으로 인한 예산 증액

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[3-5] 고산골 공룡공원 확장	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 4,913백만원 ○ 기투자 - 0, 2024년 - 20백만원, 2025년 - 0, 2026년 - 4,893백만원, 임기후 - 0 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 보완설계 완료 (90%) ○ 2026년 - 공사발주 준공 및 운영 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 6,500백만원 ○ 기투자 - 130백만원, 2024년 - 0, 2025년 - 20백만원, 2026년 - 2,005백만원, 임기후 - 4,475백만원 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 - 행정절차이행 (경관심의 등) (90%) ○ 2026년 - 공모설계 완료 공사발주 (100%)
		사유	○ 市 경관심의 결과(공모설계 실시)에 따른 소요예산 및 확인지표 변경
[5-1] 빨래터공원 일대 전국적인 “관광 테마파크” 조성	당 초		(공약달성 확인지표) ○ 2025년 사업추진 및 운영 (100%) ○ 2026년 빛 문화공간 운영
	변 경 (공약내용)	안	(공약달성 확인지표) ○ 2025년 사업추진 (85%) ○ 2026년 빛 문화공간 운영 (100%)
		사유	○ 건축공사 BF 인증 관련 지연에 따른 완료 예정일 변경
[5-2] 앞산 생태체험 모노레일 설치	당 초		(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 14,300백만원 ○ 특교금 - 2,300, 특교세 - 1,000, 구 비 - 4,000 ○ 기 금 - 7,000 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 행정절차진행, 기본 및 실시설계완료 (75%) ○ 2026년 공사 착공 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 소요예산) 총사업비 7,301백만원 ○ 특교금 - 2,300, 특교세 - 1,000, 구 비 - 4,000 ○ 기 금 - 1 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 행정절차진행 (75%) ○ 2026년 실시설계완료, 토지보상실시 및 착공 (100%)
		사유	○ 예산 재원 변경 및 행정절차 지연으로 인한 계획 변경

관리번호 공약사업명	구 분		내 용
[5-6] 앞산 문화관광 일자리 플랫폼 조성	당 초		(추진계획-연차별 추진일정) ○ 건축설계공모 및 실시설계 용역: 2025. 2분기 ~ 2026. 1분기 ○ 공사시행: 2026. 2분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 건축설계공모, 실시설계용역 (80%) ○ 2026년 공사시행 (100%)
	변 경 (공약내용)	안	(추진계획-연차별 추진일정) ○ 건축설계공모: 2025. 2분기 ○ 실시설계용역 및 공사시행: 2025. 3분기 ~ 2026. 2분기 (공약달성 확인지표) ○ 2025년 건축설계공모 (80%) ○ 2026년 실시설계용역, 공사시행 (100%)
		사유	○ 실시설계용역 2026년 완료예정으로 인한 계획 변경